

Romagna Acque -  
Società delle Fonti S.p.A.  
C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena  
00337870406 - R.E.A. 255969  
Capitale Sociale int. vers.  
€ 375.422.520,90

Sede Legale  
Piazza Orsi Mangelli, 10  
47122 Forlì  
tel.: 0543.39411  
fax: 0543.39400  
mail: mail@romagnacqua.it  
pec: mail@pec.romagnacqua.it  
www.romagnacqua.it

Società certificata  
Sistemi di gestione  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
ISO 50001



Romagna Acque  
Società delle Fonti

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE  
Nr.0005722 Data 14/06/2021  
Tit. SEGRE Partenza

Spett.le Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Piazza VIII Agosto, 26

40126 Bologna

Trasmessa tramite pec:  
[emiliaromagna.controllo@corteconticert.it](mailto:emiliaromagna.controllo@corteconticert.it);

[leonardo.faridone@corteconti.it](mailto:leonardo.faridone@corteconti.it)

[nome.cognome@corteconti.it](mailto:nome.cognome@corteconti.it)

**Oggetto: Monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere pubbliche in Emilia-Romagna e analisi delle cause dei ritardi.**

Facendo seguito alla nota dello spettabile Ufficio in indirizzo in data 13/5/2021, ricevuta in data 18/5/2021, si trasmette il questionario compilato con le informazioni richieste.

Si rimane a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento in merito.

Distinti saluti

Il presidente

(dott. Torino Bernabè)

Gug/Gug



**Indagine su Monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere pubbliche in Emilia-Romagna e  
analisi delle cause dei ritardi**

Decreto Presidenziale n. 101 del 2020

**Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia - Romagna**

**Indirizzo: Piazza 8 agosto, 26 Bologna**

**Pec: [emiliaromagna.controllo@cor.teconticert.it](mailto:emiliaromagna.controllo@cor.teconticert.it)**

Ente appaltante	ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.
-----------------	---

Numero e Descrizione Cup	E93105000050005	71SUB2 - AMPLIAMENTO DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA*VIA FIUMICINO - SANTA GIUSTINA*REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA
	E93107000160005	81SUB2 - RISANAMENTO VALLATA DEL BORELLO*COMUNI VARI*REALIZZAZIONE FOGNATURA VALLATA DEL BORELLO

Settore intervento	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE
--------------------	---

Sotto settore intervento	SMALTIMENTO RIFIUTI
--------------------------	------------------------

Numero e Descrizione Cup	E32G05000180005	4LSUB23 - CONDOTTA A SERVIZIO DELLA VAL CONCA DA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A MORCIANO*COMUNI VARI*4LSUB23 - CONDOTTA A SERVIZIO DELLA VAL CONCA DA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A MORCIANO
	E93H05000010005	4LSUB21 - CONDOTTA DI COLLEGAMENTO SERBATOIO DI COVIGNANO CON ZONA SUD DI RIMINI* COMUNE DI RIMINI*REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO SERBATOIO DI COVIGNANO CON ZONA SUD DI RIMINI
	E46604000030005	4SUB25 - INTERVENTI SULLA RETE DI SANTARCANGELO PER MESSA IN SERVIZIO SERBATOI ESISTENTI DI ROMAGNA ACQUE*COMUNE DI SANTARCANGELO*REALIZZAZIONE RETE DI SANTARCANGELO PER MESSA IN SERVIZIO SERBATOI ESISTENTI DI ROMAGNA ACQUE

Settore intervento	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE
--------------------	---

Sotto settore intervento	RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE
--------------------------	-----------------------------------

Numero e Descrizione Cup	E69199000000005	6LSUB3 - NUOVA SEDE *PIAZZA ORSI MANGELLI 1*REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DI ROMAGNA ACQUE SOC. DELLE FONTISPA
--------------------------	-----------------	---

Settore intervento	INFRASTRUTTURE SOCIALI
--------------------	---------------------------

Sotto settore intervento	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE
--------------------------	---------------------------------

DOMANDE	RISPOSTE
<p>1. Essendosi constatate notevoli differenze temporali tra l'anno in cui è stato registrato il CUP e l'inizio e la fine effettiva della procedura e tra quest'ultima e la data originariamente prevista per la fine della procedura. Si richiede di indicare i motivi che hanno determinato i predetti divari temporali.</p>	<p>La fase autorizzativa dell'opera si è rilevata particolarmente complessa e lunga sia a causa del fatto che l'opera si sviluppa in gran parte all'interno del centro abitato su sede stradale ed è stato necessario prendere accordi con il gestore del servizio idrico (per la parte distribuzione - HERA) per la realizzazione contestuale delle condotte aditrici (di competenza di Romagna Acque) e di quelle di distribuzione (di competenza HERA). Attualmente ha raccolto le autorizzazioni, è in fase di completamento la progettazione esecutiva ed i lavori verranno avviati entro la seconda metà del corrente anno.</p>
<p>2. Qualora sia insorto contenzioso, quali sono le motivazioni dei ricorsi già decisi o di quelli ancora pendenti e la fase procedurale in cui sono insorti?</p>	<p>Non è insorto alcun tipo di contenzioso</p>
<p>3. Quali attività sono state svolte dalla data dell'ultimo pagamento effettuato ad oggi?</p>	<p>L'opera è attualmente nella fase di ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'opera ed in fase di completamento della progettazione esecutiva.</p>
<p>4. Riguardo ai finanziamenti si richiede una breve relazione, specificando le fonti (UE, Stato, Regione, ecc.) e riferendo in ordine agli eventuali effetti che le carenze di programmazione possono aver prodotto sulla procedura.</p>	<p>L'opera è realizzata con fondi propri di Romagna Acqua Società delle Fonti S.p.A.. Il costo dell'opera è una delle voci di investimento che contribuisce alla formazione della tariffa del servizio idrico, così come previsto dal metodo tariffario idrico (MTI), definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in qualità di regolatore del servizio idrico.</p>
<p>5. Si sono verificate eventuali problematiche legate alla progettazione dell'opera nella fase progettuale, esecutiva e di collaudo? Se sì, quali?</p>	<p>No, nessuna.</p>

rif cup

E46804000030005

DOMANDE	RISPOSTE
<p>1. Essendosi constatate notevoli differenze temporali tra l'anno in cui è stato registrato il CUP e l'inizio e la fine effettiva della procedura e tra quest'ultima e la data originariamente prevista per la fine della procedura. Si richiede di indicare i motivi che hanno determinato i predecreti divari temporali.</p>	<p>La realizzazione dell'opera da parte di Romagna Acque era prevista da un accordo sottoscritto fra la stessa Romagna Acque ed il Comune di Rimini. Romagna Acque ha quindi eseguito la progettazione preliminare e definitiva dell'opera e le procedure autorizzative. A seguito del completamento dell'assetto regolatorio del servizio idrico integrato le fasi successive di realizzazione dell'opera sono state individuate essere di competenza del gestore del servizio idrico integrato per la parte distribuzione (pro tempore HERA) pur rimanendo Romagna Acque il soggetto finanziatore e proprietario delle opere. A seguito di accordo sottoscritto dal soggetto regolatore (ATERSIR), HERA e Romagna Acque, HERA ha quindi eseguito le fasi di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera, fase attualmente in corso di ultimazione. A Romagna Acque è residuata la gestione delle fasi di autorizzazione ed espropriazione.</p>
<p>2. Qualora sia insorto contenzioso, quali sono le motivazioni dei ricorsi già decisi o di quelli ancora pendenti e la fase procedurale in cui sono insorti?</p>	<p>Non è insorto alcun tipo di contenzioso</p>
<p>3. Quali attività sono state svolte dalla data dell'ultimo pagamento effettuato ad oggi?</p>	<p>L'opera è nella fase finale della realizzazione.</p>
<p>4. Riguardo ai finanziamenti si richiede una breve relazione, specificando le fonti (UE, Stato, Regione, ecc.) e riferendo in ordine agli eventuali effetti che le carenze di programmazione possono aver prodotto sulla procedura.</p>	<p>L'opera è realizzata con fondi propri di Romagna Acqua Società delle Fonti S.p.A.. Il costo dell'opera è una delle voci di investimento che contribuisce alla formazione della tariffa del servizio idrico, così come previsto dal metodo tariffario idrico (MTI), definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in qualità di regolatore del servizio idrico.</p>

5. Si sono verificate eventuali problematiche legate alla progettazione dell'opera nella fase progettuale, esecutiva e di collaudo? Se si, quali?

No, nessuna.

rif cup

E93H05000010005

4LSUB21 - CONDOTTA DI COLLEGAMENTO SERBATOIO DI COVIGNANO CON ZONA SUD DI RIMINI\* COMUNE DI RIMINI\* REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO SERBATOIO DI COVIGNANO CON ZONA SUD DI RIMINI

DOMANDE	RISPOSTE
<p>1. Essendosi constatate notevoli differenze temporali tra l'anno in cui è stato registrato il CUP e l'inizio e la fine effettiva della procedura e tra quest'ultima e la data originariamente prevista per la fine della procedura. Si richiede di indicare i motivi che hanno determinato i predetti divari temporali.</p>	<p>La realizzazione dell'opera da parte di Romagna Acque era prevista quale misura di compensazione ambientale a fronte della progettata realizzazione della derivazione di acque dal fiume Savio a scopo potabile, fiume di cui il torrente Borello è un affluente. Romagna Acque ha quindi eseguito la progettazione preliminare e definitiva dell'opera e svolto le procedure autorizzative ed espropriative. A seguito del completamento dell'assetto regolatorio del servizio idrico integrato le fasi successive di realizzazione dell'opera sono state individuate essere di competenza del gestore del servizio idrico integrato per la parte fognatura e depurazione (pro tempore HERA) pur rimanendo Romagna Acque il soggetto finanziatore e proprietario delle opere. A seguito di accordo sottoscritto dal soggetto regolatore (ATERSIR), HERA e Romagna Acque, HERA ha quindi eseguito le fasi di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera, fase attualmente in corso di ultimazione. A Romagna Acque è residuata la gestione delle fasi di autorizzazione ed espropriazione.</p>
<p>2. Qualora sia insorto contenzioso, quali sono le motivazioni dei ricorsi già decisi o di quelli ancora pendenti e la fase procedurale in cui sono insorti?</p>	<p>Non è insorto alcun tipo di contenzioso</p>
<p>3. Quali attività sono state svolte dalla data dell'ultimo pagamento effettuato ad oggi?</p>	<p>L'opera è stata completata e attualmente è in fase di collaudo</p>



<p>4. Riguardo ai finanziamenti si richiede una breve relazione, specificando le fonti (UE, Stato, Regione, ecc.) e riferendo in ordine agli eventuali effetti che le carenze di programmazione possono aver prodotto sulla procedura.</p>	<p>L'opera è realizzata con fondi propri di Romagna Acqua Società delle Fonti S.p.A.. Il costo dell'opera è una delle voci di investimento che contribuisce alla formazione della tariffa del servizio idrico, così come previsto dal metodo tariffario idrico (MTI), definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in qualità di regolatore del servizio idrico.</p>
<p>5. Si sono verificate eventuali problematiche legate alla progettazione dell'opera nella fase progettuale, esecutiva e di collaudo? Se sì, quali?</p>	<p>No, nessuna.</p>

rif CUP

E83J07000160005

8LSUB2 - RISANAMENTO VALLATA DEL BORELLO\*COMUNI  
VARI\*REALIZZAZIONE FOGNATURA VALLATA DEL BORELLO

DOMANDE	RISPOSTE
<p>1. Essendosi constatate notevoli differenze temporali tra l'anno in cui è stato registrato il CUP e l'inizio e la fine effettiva della procedura e tra quest'ultima e la data originariamente prevista per la fine della procedura. Si richiede di indicare i motivi che hanno determinato i predetti divari temporali.</p>	<p>La fase autorizzativa dell'opera si è rilevata particolarmente complessa e lunga sia a causa della concomitante progettazione di varie opere stradali connesse alla realizzazione della terza corsia dell'A14, sia a causa dell'entrata in vigore dell'art. 158bis del d.lgs. 152/2006 che ha spostato la competenza all'approvazione dell'opera da Comuni/Provincia ad ATERSIR - questo cambiamento di competenze, nella prima fase di attuazione della Legge ha provocato un rallentamento di oltre un anno nell'avvio della conferenza di servizi autorizzativa. Attualmente l'opera è in fase di avanzata realizzazione: i lavori dovrebbero essere ultimati entro la fine del corrente anno 2021 ed entrare in funzione nell'anno 2022.</p>
<p>2. Qualora sia insorto contenzioso, quali sono le motivazioni dei ricorsi già decisi o di quelli ancora pendenti e la fase procedurale in cui sono insorti?</p>	<p>Non è insorto alcun tipo di contenzioso</p>
<p>3. Quali attività sono state svolte dalla data dell'ultimo pagamento effettuato ad oggi?</p>	<p>L'opera è nella fase finale della realizzazione. I lavori sono regolarmente in corso.</p>
<p>4. Riguardo ai finanziamenti si richiede una breve relazione, specificando le fonti (UE, Stato, Regione, ecc.) e riferendo in ordine agli eventuali effetti che le carenze di programmazione possono aver prodotto sulla procedura.</p>	<p>L'opera è realizzata con fondi propri di Romagna Acqua Società delle Fonti S.p.A.. Il costo dell'opera è una delle voci di investimento che contribuisce alla formazione della tariffa del servizio idrico, così come previsto dal metodo tariffario idrico (MTI), definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in qualità di regolatore del servizio idrico.</p>

<p>5. Si sono verificate eventuali problematiche legate alla progettazione dell'opera nella fase progettuale, esecutiva e di collaudo? Se si, quali?</p>	<p>No, nessuna.</p>
--	---------------------

rif cup

E32G05000180005  
4LSUB23 - CONDOTTA A SERVIZIO DELLA VAL CONCA DA SAN GIOVANNI IN  
MARGINANO A MORCIANO\* COMUNI VARI\*4LSUB23 - CONDOTTA A  
SERVIZIO DELLA VAL CONCA DA SAN GIOVANNI IN MARGINANO A  
MORCIANO

DOMANDE	RISPOSTE
<p>1. Essendosi constatate notevoli differenze temporali tra l'anno in cui è stato registrato il CUP e l'inizio e la fine effettiva della procedura e tra quest'ultima e la data originariamente prevista per la fine della procedura. Si richiede di indicare i motivi che hanno determinato i predetti divari temporali.</p>	<p>La nuova sede della Società è stata ultimata e collaudata in data 01/10/2018 ed è attualmente regolarmente utilizzata. In accordo con il Comune di Forlì non è stata completata la sistemazione delle aree cortilizie esterne in quanto l'area ha una ulteriore potenzialità edificatoria e Romagna Acque sta valutando la realizzazione di una ulteriore ala della sede da adibire a laboratorio centralizzato analisi o ad altri usi e tali aree cortilizie potrebbero quindi essere interessate dal cantiere. Il CUP non è stato chiuso per tale motivo non essendo ancora completate le sistemazioni esterne dell'area. Risultano inoltre ancora da pagare alcune somme trattenute a favore di subappaltatori.</p>
<p>2. Qualora sia insorto contenzioso, quali sono le motivazioni dei ricorsi già decisi o di quelli ancora pendenti e la fase procedurale in cui sono insorti?</p>	<p>Non è insorto alcun contenzioso. L'impresa aggiudicataria è entrata in liquidazione coatta amministrativa mentre l'avanzamento dell'opera era pari a circa il 20%. Come previsto dal Codice dei Contratti è stato effettuato l'interpello del concorrente seguente in graduatoria (RTI Conscoop/Giuliani coop) che ha accettato di proseguire la realizzazione dell'opera poi regolarmente completata. In merito al nuovo soggetto realizzatore si segnala che un'impresa esecutrice consorzata all'impresa mandataria Conscoop è entrata in liquidazione coatta amministrativa, pressoché a lavori ultimati. Tale evento ha determinato mancati pagamenti ad alcuni subappaltatori da parte di tale impresa. Sono state trattenute somme a tutela di tali subappaltatori.</p>
<p>3. Quali attività sono state svolte dalla data dell'ultimo pagamento effettuato ad oggi?</p>	<p>Le attività svolte riguardano la verifica della fattibilità dell'eventuale ampliamento della sede nonché le verifiche amministrative e giuridiche sui pagamenti residui da effettuare sulle somme trattenute a favore dei subappaltatori.</p>

<p>4. Riguardo ai finanziamenti si richiede una breve relazione, specificando le fonti (UE, Stato, Regione, ecc.) e riferendo in ordine agli eventuali effetti che le carenze di programmazione possono aver prodotto sulla procedura.</p>	<p>L'opera è realizzata con fondi propri di Romagna Acqua Società delle Fonti S.p.A.. Il costo dell'opera è una delle voci di investimento che contribuisce alla formazione della tariffa del servizio idrico, così come previsto dal metodo tariffario idrico (MTI), definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in qualità di regolatore del servizio idrico.</p>
<p>5. Si sono verificate eventuali problematiche legate alla progettazione dell'opera nella fase progettuale, esecutiva e di collaudo? Se sì, quali?</p>	<p>No, nessuna.</p>

rif cup

E69I990000000005

6LSUB3 - NUOVA SEDE \*PIAZZA ORSI MANGELLI 1 \*REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DI ROMAGNA ACQUE SOC. DELLE FONTI SPA

DOMANDE	RISPOSTE
<p>1. Essendosi constatate notevoli differenze temporali tra l'anno in cui è stato registrato il CUP e l'inizio e la fine effettiva della procedura e tra quest'ultima e la data originariamente prevista per la fine della procedura. Si richiede di indicare i motivi che hanno determinato i predetti divari temporali.</p>	<p>La realizzazione dell'opera da parte di Romagna Acque era prevista a fronte di un accordo con i Comuni di Rimini e di Bellaria. Romagna Acque ha quindi eseguito la progettazione preliminare e definitiva dell'opera e svolto le procedure autorizzative ed espropriative. A seguito del completamento dell'assetto regolatorio del servizio idrico integrato le fasi successive di realizzazione dell'opera sono state individuate essere di competenza del gestore del servizio idrico integrato per la parte fognatura e depurazione (pro tempore HERA) pur rimanendo Romagna Acque il soggetto finanziatore e proprietario delle opere. A seguito di accordo sottoscritto dal soggetto regolatore (ATERSIR), HERA e Romagna Acque, HERA ha quindi eseguito le fasi di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera, fase attualmente in corso di ultimazione. A Romagna Acque è residuata la gestione delle fasi di autorizzazione ed espropriazione.</p>
<p>2. Qualora sia insorto contenzioso, quali sono le motivazioni dei ricorsi già decisi o di quelli ancora pendenti e la fase procedurale in cui sono insorti?</p>	<p>Non è insorto alcun tipo di contenzioso</p>
<p>3. Quali attività sono state svolte dalla data dell'ultimo pagamento effettuato ad oggi?</p>	<p>L'opera principale è stata completata, messa in servizio ed è stata collaudata in data 15/12/2017. Attualmente con le somme rimaste a disposizione con i risparmi conseguiti in sede di realizzazione è in corso la costruzione di un impianto per il trattamento bottini e caditoie.</p>

<p>4. Riguardo ai finanziamenti si richiede una breve relazione, specificando le fonti (UE, Stato, Regione, ecc.) e riferendo in ordine agli eventuali effetti che le carenze di programmazione possono aver prodotto sulla procedura.</p>	<p>L'opera è realizzata con fondi propri di Romagna Acqua Società delle Fonti S.p.A.. Il costo dell'opera è una delle voci di investimento che contribuisce alla formazione della tariffa del servizio idrico, così come previsto dal metodo tariffario idrico (MTI), definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in qualità di regolatore del servizio idrico.</p>
<p>5. Si sono verificate eventuali problematiche legate alla progettazione dell'opera nella fase progettuale, esecutiva e di collaudo? Se sì, quali?</p>	<p>No, nessuna.</p>

rif cup

<p>E93J05000050005</p>	<p>7LSUB2 - AMPLIAMENTO DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA*VIA FIUMICINO - SANTA GIUSTINA* REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA</p>
------------------------	---

